

附件六

## 汉巴南铁路项目建设进展情况

截止 2020 年 12 月汉巴南铁路项目建设进展情况如下：

一、投资完成情况：开累完成投资 43.89 亿元（其中：建安工程投资 25.63 亿元，征地拆迁费用 15.34 亿元，其他投资 2.92 亿元），完成总投资的 20.31%。

二、工程形象进度：全线已开工路基 64 段，完成区间土石方 567 万方，站场土石方 140 万方，圻工方 2.42 万方；已开工桥梁 44 座，完成桥梁桩基 3862 根，承台 199 个，墩身 214 根 4200 余米；已开工隧道 37 座 48 个工点，完成开挖及支护 13255 米，仰拱 9076 米，二衬 6859 米。

三、重难点工程推进情况：恩阳河特大桥完成桩基 181 根，承台 13 个，墩柱 12 根 220 米；嘉陵江特大桥完成桩基 139 根，承台 4 个；千秋塆隧道完成开挖及支护 1373 米，仰拱 1131 米，二衬 906 米；光辉隧道完成进出口开挖及支护 323 米，斜井开挖及支护 335 米；东华山隧道完成进出口开挖及支护 156 米，斜井开挖及支护 468 米。

蜀道投资集团有限责任公司

2021 年 6 月 23 日

