

附件 4

叙毕铁路（川滇段）项目建设进展情况

截止 2023 年 12 月叙毕铁路（川滇段）项目建设进展情况如下：

一、投资完成情况

开累完成投资 101.32 亿元，完成总投资的 95.39%。

二、工程形象进度

1.轨道工程：正线铺轨 149.992km；站线铺轨 40.632 公里；2.路基工程：正线路基 18.275km；3.桥涵工程：正线桥梁 69 座（15.118 公里），牵出线桥梁 5 座（1.565 公里）；4.隧道工程：正线隧道 54.5 座（120.960km）；5.电力工程：新建 10kV 配电所 3 座，改建 1 座；电力贯通线 181 公里；6.牵引供电工程：接触网 224.36 条公里，新建 110kV 牵引所 3 座；7.房建工程：客运站房 4 座，总规模 8996 平方米。

其余精密测量工程、通信工程、信号工程、客服工程、信息工程、环水保工程、车辆工程、防灾工程等 15 项工程均已竣工验收，项目于 2023 年 12 月 21 日正式开通运营。

蜀道投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

