

## 附件 6

# 汉巴南铁路项目建设进展情况

截止 2023 年 12 月汉巴南铁路项目建设进展情况如下：

### 一、投资完成情况

开累完成投资 183.5 亿元(其中：建安工程投资 139.87 亿元，征地拆迁费用 29.52 亿元，其他投资 14.11 亿元)，完成总投资的 84.87%。

### 二、工程形象进度

除存车场，南充北站改范围剩余土建工程外，其余段落路、桥、隧已全部完成，主线箱梁已预制架设完毕；新建车站站房主体全部完成，已开始二次结构施工，马鞍山砌体结构完成 100%，内墙抹灰完成 80%；仪陇站砌体结构完成 100%，内墙抹灰完成 100%；蓬安西站砌体结构完成 95%；巴中东站装饰装修完成 36%，站台雨棚主体结构完成 71%；巴中西站装饰装修完成 17%，站台雨棚主体结构完成 61%。除南充北站改范围、维修工区及信号倒替调试外，四电工程已基本完成。预计到年底铺轨工程基本完成。

蜀道投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

