

附件四

川南城际铁路项目建设进展情况

内自泸线推进情况。截止 2020 年 12 月底，路基、桥梁、隧道工程已全部完成，轨道工程开累完成 170 铺轨公里，占设计总量 258 铺轨公里的 66%；电力线路开累完成 77 公里，占设计总量 129 公里的 60%；站房开累完成 77490 平方米，占设计总量 12306 平方米的 63%。截至 20 年末，内自泸线年累投资完成 43.623 亿元，占国铁集团年度计划 43.623 亿元的 100%，开累投资完成 143.623 亿元，占初步设计总概算总投资 182.68 亿元的 78.62%。

自宜线推进情况。截止 2020 年 12 月，路基土石方开累完成 657 万方，占设计总量 1972 万方的 33.3%；桥梁开累完成 13437 延长米，占设计总量 48519 延长米的 27.7%；隧道开累完成 3349 延长米，占设计总量 10640 延长米的 31.5%。截至 20 年末，自宜线年累投资完成 31.05 亿元，占国铁集团年度计划 31.05 亿元的 100%，开累投资完成 43.55 亿元，占初步设计总概算总投资 185.254 亿元的 23.51%。

蜀道投资集团有限责任公司

2021 年 6 月 23 日

