

## 西宁至成都铁路项目建设进展情况

截止 2023 年 12 月 31 日西宁至成都铁路项目建设进展情况如下：

### 一、投资完成情况

开累完成投资 126.57 亿元，完成总投资的 15.53%。

### 二、项目概述

项目全长 275.8km。其中隧道 17 座，176.5km，占正线长度 64%，其中 20km 以上隧道 3 座；正线桥梁 54 座，43.4km，占正线长度 16%；正线路基长 55.8km，占正线长度 20%。正线桥隧比 80%，车站 13 个，新建站房 10 座。新建铁路全线正线按电气化双线设计，时速 200 公里，限制坡度 18‰。

### 三、工程形象进度

全线已开工路基 43 段，完成土石方 319.7 万方；已开工桥梁 57 座，完成桥梁桩基 16009 根，承台 1175 个，墩身 706 个；已开工隧道 14 座 30 个工点，完成开挖及支护 7694 米。

### 四、重难点工程推进情况

包座隧道正洞完成开挖及支护 1762.3 米，斜井开挖及支护 5272.95 米；红原 1 号隧道正洞完成开挖及支护 1099.8 米，斜井开挖及支护 1138 米；红原 2 号隧道正洞完成开挖及支护 1168.8

米，斜井开挖及支护 833.8 米；郎木寺隧道正洞完成开挖及支护 317.4 米，斜井开挖及支护 285 米。

蜀道投资集团有限责任公司

2024年6月25日

