

附件三

## 成自铁路项目建设进展情况

成自高铁 2020 年度投资计划为 38 亿元，截止 12 月底累计完成投资 43 亿元（其中：征地拆迁及其他 23 亿元、工程建安费 20 亿），完成占比 113.16%。项目建设进度如下：

一、**征地拆迁**：全线红线内征地 8510 亩，累计完成 6844 亩，完成占比 80%；房屋拆迁面积共 510816 平方米，累计完成 256369 平方米，完成占比 50%。

二、**建安工程**：全线桥梁开累完成 14223 成桥米，占设计总量的 15.82%；全线隧道开累完成 4015 米，占设计总量的 10.66%；路基土石方 824 万立方米，占设计总量的 37.44%。

蜀道投资集团有限责任公司

2021 年 6 月 23 日

