

## 附件 5

# 成自铁路项目建设进展情况

成自高铁 2022 年度投资计划为 101 亿元，截止 12 月底年内累计完成投资 101 亿元（其中：征地拆迁及其他 21.2919 亿元、工程建安费 79.7081 亿），完成占比 100%。项目建设进度如下：

一、征地拆迁：全线红线内征地 8838 亩，累计完成 8838 亩，完成占比 100%；房屋拆迁面积共 610816 平方米，累计完成 590170 平方米，完成占比 96.62%。

二、建安工程：全线桥梁工程开累完成 86480.53 延长米，占设计数量 96.19%；全线隧道工程开累完成 34316.71 延长米，占设计数量的 91.16%；路基土石方开累完成 2145.06 万方，占设计数量的 97.51%

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

