

## 成都至达州至万州铁路项目建设进展情况

截止 2022 年 12 月 30 日，成达万铁路项目建设进展情况：

一、征地拆迁：铁路红线用地累计交地 105536 亩，占项目全线红线用地总量的 46%；临时用地累计交地 9898 亩，约占全线临时用地总量的 52.7%。

二、建安工程：，成达万高铁项目路基土石方累计开挖 467 万方，桥梁桩基累计完成 45264 米，隧道累计完成开挖 36112 米(其中华蓥山隧道先期开工段正洞开挖完成 33862 米)。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

