

## 附件 12

# 成兰铁路项目建设进展情况

截止 2023 年 12 月 31 日成兰铁路项目建设进展情况如下：

### 一、投资完成情况

开累完成投资 386.1 亿元，完成总投资的 60.7%。

### 二、工程概述

成兰铁路全线长度 275.54 km，路基 55.88 km，桥梁 54 座 /46.05km，隧道 17 座 /176.51 km，新建车站 12 座，工程已经全部完成，截止 2024 年 6 月开累完成投资 396.1 亿元。其中青白江至镇江关段 206.77km 已于 2023 年 11 月 28 日开通运营。

成兰铁路镇江关至黄胜关段，正线长 68.771km，其中桥梁 21 座 12.311km，隧道 7 座 48.822km，路基长 7.638km，新建车站 3 座，工程已经全部完成，目前正在正在进行静态验收阶段。

### 三、重难点工程简述

控制性工程德胜隧道，隧道全长 22924.8 米，2024 年 5 月 13 日隧道开挖贯通，6 月 19 日完成无砟轨道施工，目前已经全部施工完成。

蜀道投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

