

## 隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程 项目建设进展情况

隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程 2022 年度投资计划为 30 亿元，截止 2022 年 12 月底累计完成投资 40.84 亿元（其中：征地拆迁 17.3 亿元、工程建安费 20.92 亿、其他费 2.61 亿），完成占项目总投资 101.68 亿元 40.16%。项目建设进度如下：

一、征地拆迁：全线红线内征地 6550.8 亩，累计完成 4315 亩，完成占比 65.86%；房屋拆迁面积共 285600 平方米，累计完成 49000 平方米，完成占比 17.15%。

二、建安工程：全线桥梁工程开累完成 12975.5 成桥米，占设计数量 46.11%；全线隧道工程开累完成 16924.34 延长米，占设计数量的 48.19%；路基土石方开累完成 732 万方，占设计数量的 51.99%。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

