

## 渝昆铁路项目建设进展情况

渝昆高铁 2022 年度开累投资计划为 360.177 亿元，年内累计完成投资 360.177 亿元（其中：征地拆迁及其他 110.835 亿元、工程建安费 249.342 亿），完成占比 100%。截止到 2022 年 12 月末，项目建设进度如下：

一、征地拆迁：全线红线内征地 21964.0323 亩，累计完成 21609.193 亩，完成占比 98.38%；房屋拆迁面积共 1162591.46 平方米，累计完成 890472.054 平方米，完成占比 76.59%。

二、建安工程：全线桥梁开累完成 138253.7 延米，占设计总量的 72.95%；全线隧道正洞开累完成 133631.91 米，占设计总量的 35.36%。辅助坑道累计完成 55039 米，占设计总量的 71.81%；路基土石方 3452.176 万立方米，占设计总量的 71.75%。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

