

附件 12:

## 成兰铁路项目建设进展情况

成兰铁路 2022 年度投资计划为 38 亿元，截止 12 月底年内累计完成投资 38 亿元（其中：征地拆迁及其他 6.87 亿元、工程建安费 31.13 亿），完成占比 100%。

项目建设进度如下：

一、征地拆迁：全线红线内征地 10638.7 亩，累计完成 10543 亩，完成占比 99.1%；房屋拆迁面积共 989544 平方米，累计完成 986575 平方米，完成占比 99.7%。

二、建安工程：全线桥梁工程开累完成 54 座/434000 延长米，占设计数量 100%；全线隧道工程开累完成 17 座/272474 延长米，占设计数量的 99.97%；路基土石方开累完成 1984 万方，占设计数量的 100%

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

